



## Bouwvak: werk gaat op sommige plaatsen gewoon door

De vakanties beginnen en ook in de bouw is dat merkbaar. In dit Bouwjournal aandacht voor de Bouwvak en voor werkzaamheden die gewoon doorgaan.


### Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

3 - 7 augustus	Project Noordzijde DEE-2.7 tot DEE-2.5 en DEE-2.2 tot watergang.	Maatregelen broedseizoen
31 juli - 3 augustus	DEE-3.1	Aanbrengen cementgebonden verharding
3 - 7 augustus	Project Zuidzijde	Aanbrengen cementgebonden verharding
3 - 7 augustus	OM-1	Maatregelen broedseizoen
4 augustus - 5 augustus	RH-1.4	Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen
3 augustus - 7 augustus	OM-2.5	Aanbrengen cementgebonden verharding
4 augustus - 5 augustus	OM-1.3, OM-1.4 en OM-1.7	Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen
5 augustus - 6 augustus	DEE-2.7 tot DEE-2.5 en DEE-2.2 tot waterweg	Asfalteren
6 augustus	DEE-3.1	Asfalteren
	RH-1.4	Asfalteren
5 augustus - 6 augustus	DEE-1.1 tot DEE-1.4.	Aanbrengen cementgebonden verharding
5 augustus - 6 augustus	OM-2.6 tot OM-2.9	Aanbrengen cementgebonden verharding

### Heiwerkzaamheden

3 augustus - 7 augustus	RH-3.2
10 augustus - 14 augustus	DEE-2.3

### Funderingswerkzaamheden

10 augustus - 14 augustus	DEE-1.6	
10 augustus - 14 augustus	DEE-3.1 en RH-1.2	

### Aanleg kabels

3 - 21 augustus

#### Vorbereiden en ploegen kabels

OM-2.2 naar OM-2.3 / OM-2.4 naar OM-2.9 / RH-1.1 naar RH-1.2 en RH-1.3  
 RH-3.3 tot boring RH-3.4 / OM-1.4 tot Tweederdeweg

#### Kabels aanleggen

OM-1.3 tot OM-1 (substation) / OM-1.4 tot OM-1.5 / OM-1.3 tot OM-1 (substation)  
 RH-3.2 en RH-3.3 en van Gasseltenijveenschedreef tot RH-3.3

#### Vorbereiden trekken kabels

DEE-1.2, DEE-1.3 en DEE-1.5

#### Boren voor kabels

OM-2.6 naar OM-2.7  
 OM-2.7 naar OM-2.8