



Werkzaamheden KOM-ende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

24 tot 28 augustus

OM-2.5	Cementgebonden verharding aanbrengen
Lijn RH-3	Herstellen aansluiting toegangswegen op openbare weg
RH-3.5	Aanbrengen betonplaten bij aansluiting toegangswegen op openbare weg
DEE-1.4 tot DEE-1.9	Vorbereiden bouw, uitvoeren tests
OM-2.1 tot OM-2.9	Vorbereiden bouw, uitvoeren tests
Lijn OM-2	Vorbereiden grondwerk tijdelijke verharding (Langestraat-Bosje-Streek)
Gehele park	Onkruidbestrijding (indien nodig)
Lijn DEE-1	Aanbrengen staalplaten als tijdelijke verharding

Heien (onder voorbehoud)

RH-3.6	24 tot 28 augustus
RH-1.7	24 tot 28 augustus
OM-1.1	28 augustus-1 september
DEE-2.2	24 tot 29 augustus
DEE-2.5	31 augustus tot 3 september
DEE-2.6	4 tot 8 september
OM-1.1	28 augustus tot 1 september
OM-1.3	3 tot 7 september

Beton storten

OM-2.4	25 augustus
OM- 2.1	27 augustus
DEE-1.7	26 augustus

Aanvullen fundering

OM-2.4	26 augustus
OM-2.1	28 augustus
DEE-1.7	27 augustus

Aanbrengen wapening (24 tot 28 augustus)

- DEE-1.8
- DEE-1.9
- OM-2.3
- DEE-3.1
- RH-1.1
- S

Bouwput uitgraven (24 tot 28 augustus)

- RH-1.3:
- RH-1.4
- RH-3.2



Installeren ankerkooi

DEE-3.1	26 augustus
OM-2.2	26 augustus
RH-1.2	27 augustus

Vorbereiden en ploegen kabels

24 tot 28 augustus	OM-2.2 - 2.3
	OM-2.4 tot OM-2.9
	OM- 2.4 tot OM-2.8
OM-2.4 tot OM-2.9	Parallele kabel naar OM-2 substation

Installeren kabels

24 tot 28 augustus	
DEE-2.7 tot DEE-2	Kabels naar substation
OM-2	installeren substation
DEE-2 en RH-3 en OM-1 en OM-2	installeren kabels nabij turbine

Gehele windpark	Inspectie Eco Groen
-----------------	---------------------