

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

27 september-3 oktober

Installeren en/of verwijderen waterpompen drainage	DEE-1.1 en DEE-1.4 en van RH-1.2 tot RH-1.7
Aanleg van rioolbuizen in waterwegen en grondwerken voor tijdelijke verharding	RH-1 lijn
Vorbereiden tijdelijke verhardingen	DEE-1.2, DEE-1.4, DEE-1.5 tot DEE-1.9
Onkruidbestrijding, indien nodig	Gehele site
Aanbrengen staalplaten als tijdelijke verharding	OM-2.1 tot OM-2.9
Vorbereiden tijdelijke verhardingen	OM-1 lijn
Vorbereiden en aanbrengen betonweg	RH-1.4

**Verwijderen staalplaten/
tijdelijke verharding DEE-1 lijn**

Woensdagnacht	OM-2.3, DEE-1.4 en DEE-1.8
Donderdagnacht	OM-2.2, DEE-1.2 en DEE-1.
Vrijdagnacht	OM-2.3 en OM-2.2

Beton storten

30 september	RH-1.6
1 oktober	RH-3.3

Aanvullen fundering

1 oktober	RH-1.6
2 oktober	RH-3.4

Ontgraven bouwput (28 september-4 oktober)

OM-1.2, OM-1.3, OM-1.4 :

Plaatsen ankerkooi

28 september	DEE-2.3
30 september	DEE-2.2,

Koppen snellen

28 september	DEE-2.3, DEE-2.4
--------------	------------------

Verplaatsen kraan (28 september - 4 oktober)

van DEE-1.1 naar DEE-1.2
van DEE-1.3 naar DEE-1.4

Speciaal transport

Zondagnacht	OM-2.4 en DEE-1.4
Maandagnacht	OM-2.3, DEE-1.4
Dinsdagnacht	OM-2.2, DEE-1.2 en DEE-1.4

Plaatsen eerste torendeel (23 september)

OM-2.4
OM-2.5
OM-2.3

Hijsen (28 september-4 oktober)

Afronden werkzaamheden	DEE-1.1 en DEE-1.3
------------------------	--------------------

28 september-2 oktober

Leggen kabels Inkoopstation	DEE-3.1, RH-1.1 en RH-1.2
Kabelwerk	RH-1.4 - 1.3
Leggen kabels van inkoopstation naar turbine	RH-3.6 en OM-1.3
Kabelwerk	Van OM-2.4 naar OM-2.5
Aanleggen kabels	DEE-1.5
Installatiewerk	Inkoopstations DEE-3, RH-1, RH-3, OM-1 en OM-2
Kabelwerk aansluiten turbines	DEE-1 lijn
Kabelwerk aansluiten turbines	OM-2 lijn