



Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

7 tot 11 september 2020

DEE-1.7, DEE-1.8, DEE-1.9
DEE-1.1 en DEE-1.3
RH-1
Van RH-1.2 tot RH-1.7
OM-2.5 tot OM-2.1
DEE-1.5 tot DEE-1.9
OM-1, OM-2., RH-3
DEE-1, DEE-2., RH-1
DEE-1.1 tot DEE-1.9
OM-2.1 tot OM-2.9

Uitbreiden opstelplaatsen
Installatie pompen en drainage
Aanbrengen betonplaten voor tijdelijke verharding
Plaatsen rioolbuizen in waterwegen tijdelijke verhardingen
Voorbereiden bouw eerste torendeel
Voorbereiden tijdelijke verharding
Onkruidbestrijding, indien nodig
Onkruidbestrijding ,indien nodig
Aanbrengen staalplaten als tijdelijke verharding
Aanbrengen staalplaten als tijdelijke verharding

Heien (7 t/m 12 september)

OM-1.3
OM-1.4:
OM-1.7
DE-2.5
DE-2.6

Donderdag/vrijdag DEE-1.3. en OM-2.7.
Vrijdag/zaterdag DEE-1.5.

Hijzen eerste torendeel

DEE-1.2 en DEE-1.5
DEE-1.4 en OM-2.9

Beton storten

RH-1.1 8 september
DEE-3.1 9 september
RH-1.2 10 september

Opbouw kraan voor bouw gehele winbd turbine

DEE-1.1.
DEE-1.3

Aanvullen fundering met grond

RH-1.1 9 september
DEE-3.1 10 september
RH-1.2 11 september

Leggen kabel (7-11 september)

Naar substation DE-
Naar substation RH-3
Van RH-3.2 /RH-3.3 naar Gasseltenijveenschedreef.
Van DEE-1.6 naar substation DEE-1.5
Kabelwerk nabij RH-1 RH-3 OM-1 OM-2 DEE-2

Wapening aanbrengen (7 t/m 12 september)

RH-1.3, RH-1.4, RH-3.2 en RH-3.3

Plaatsen substation (7-9 september)

RH-1.7

Bouwput uitgraven (7 t/m 12 september)

RH-1.6, RH-1.7 en RH-3.4

Plaatsen apparatuur in substation

DEE-1.5 9-11 september
OM-2.9 7-8 september

Plaatsen ankerkooi (7 t/m 12 september)

RH 3.2, RH 3.3, RH 1.5 en RH 1.6

Reparatie drainages (7-9 september)

DEE-1.1 en DEE-1.3

Koppen snellen (7 t/m 12 september)

RH-1.5, RH-1.6, RH-3.2 en RH-3.3

Aanbrengen kabels (7-9 september)

DEE-1.1 en DEE-1.3

Speciaal transport

Maandag/dinsdag DEE-1.1. en DEE-1.5
Dinsdag/woensdag OM-2.9 en DEE-1.1
Woensdag/donderdag OM-2.8:

Blazen glasvezel (7-9 september)

DEE-1.1, DEE-1.2 en DEE-1.3