

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

**19 - 23 oktober**

DEE-1.2 tot DEE-1.5	Installeren en/of verwijderen pompen drainage.
OM-2.9 en OM-2.8	Installeren en/of verwijderen pompen drainage.
OM-2.1 tot OM-2.9	Plaatsen staalplaten tijdelijke verharding.
DEE-1.2 en DEE-1.3	Verwijderen tijdelijke verharding.
Gehele site	Onkruidbestrijding, indien nodig
OM-2.1 tot OM-2.9	Plaatsen en/of verwijderen tijdelijke verharding
Lijn RH-1	Afwerken bermen naast toegangswegen
Lijn OM-2 / Zwarteweg	Verlagen bermen en opruimen
RH-1.3, RH-1.5 tot RH-1.7.	Uitbreiden verharding
RH-1.3, RH-1.5 tot RH-1.7.	Uitbreiden verharding
RH-3.2 en RH-3.3	Uitbreiden verharding
RH-3.2 en RH-3.3	Uitbreiden verharding
OM-2.2	Voorbereiden uitbreiden verharding
OM-2.2 en DEE-3.1	Uitbreiden verharding
DEE-1.5 en OM-2.9	Voorbereidingen grote kraan

**Beton storten**

DEE-2.3	20 oktober
OM-1.1	21 oktober
DEE-2.4	22 oktober

**Aanvullen fundering**

DEE-2.3	21 oktober
OM-1.1	22 oktober
DEE-2.4	23 oktober

**Wapening aanbrengen (19 t/m 24 oktober)**

OM-1.3	
DEE-2.5:	

**Uitgraven bouwput (19 t/m 24 oktober)**

OM-1.6	
OM-1.7:	

**Ankerkooi plaatsen**

OM-1.4	21 oktober
OM-1.5	21 oktober

**Koppen snellen**

OM1.4	19 oktober
OM1.5	20 oktober

**Afronden grote kraan**

DEE-1.2	19 oktober
---------	------------

**Afbouw grote kraan (19-24 oktober)**

DEE-1.4	
---------	--

**Opzetten grote kraan (19-24 oktober)**

**19-24 oktober:**

DEE-1.8, DEE-1.9	Eerste torendelen
DEE1-1, DEE-1.2	Afrondend werk
DEE-1.3 en DEE-1.4	
RH-1.3, RH-3.3,	
OM-2.3	Kabelwerk
RH 3.6 , OM-1.3	
DEE 3.1, OM-1.2,	
RH-3.6	Inkoopstation Kabelwerk
DEE-1.5	Werk aan drainage
Gehele site	Controles Eco Groen