

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

5-9 oktober

Installeren en/of verwijderen pompen,
drainage onder verharding
Aanleg van rioolbuizen in waterwegen en grondwerken
bij tijdelijke verharding Dideldomweg/Tweederdeweg
Verwijderen van alle tijdelijke verhardingen
Onkruidbestrijding, indien nodig
Aanleg staalplaten/tijdelijke verharding
Vorbereiden tijdelijke verharding

DEE-1.1 en OM-2.9

OM-1 lijn

DEE-1.1 en OM-2.9

OM-1, OM-2, DEE-1 en DEE-2 lijn

OM-2.1 tot OM-2.9

OM-1 lijn



Beton storten RH-3.3



Koppen snellen



Plaatsen torendelen DEE-1.2

Bermen verlagen en opruimen

OM-2 lijn / Zwarteweg.

Beton storten

RH-3.4 6 oktober
RH-1.7 7 oktober
RH-3.5 8 oktober

Aanvullen fundering met grond

RH-3.4 7 oktober
RH-1.7 8 oktober
RH-3.5 9 oktober

Wapening aanbrengen (5-11 oktober)

RH-3.6
DEE-2.2
DEE-2.3

Bouwput uitgraven (5-11 oktober)

OM-1.3
DEE-2.6
DEE-2.7

Ankerkooi plaatsen

OM-1.1 7 oktober
OM-1.2 7 oktober
OM-1.3 9 oktober
DEE-2.5 9 oktober
OM-1.3 9 oktober

Koppen snellen

OM-1.1 5 oktober
OM-1.2 6 oktober
OM-1.3 7 oktober

Kraan van DEE-1.1 naar DEE-1.2 30 september
Kraan van DEE-1.3 naar DEE-1.4 5-6 oktober

Speciaal transport (5-10 oktober)

Maandag Intern transport DEE-1 lijn
Maandagnacht DEE-1.6 en DEE-1.7
Dinsdagnacht DEE-1.8
Woensdag Intern transport DEE-1 lijn
Donderdagnacht DEE-1.9
Vrijdagnacht OM-2.2

Afronden hijsen rotorbladen

DEE-1.3 1 oktober

Start hijsen onderdelen

DEE-1.2 2 oktober

Opbouw kraan DEE-1.4 v.a. 1 oktober
Eerste torendelen
OM-2.1 OM-2.2 en OM-2.3 v.a. 1 oktober

Diverse aansluitingen

elektrisch bij

inkoopstations

5-9 oktober