

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

2 tot 6 november

Kraanopstelplaats DEE-1.5 tot DEE-1.7
OM-2.9 en OM-2.8
OM-2.1 tot OM- 2.9, DEE-1.4 tot DEE-1.9

DEE-1.1 tot DEE-1.3
DEE-2.7

DEE-2.2-'vaarduike'
RH-1.2, RH-1.3 en Zuidelijke
Tweederdeweg / aansluiting N379
Lijn RH-1

Lijn DEE-2

Lijnen RH-3, OM-1

Beton storten

OM-1.3 3 november
DEE-2.7 4 november
OM-1.4 5 november

Aanvullen grond

OM-1.3 4 november
DEE-2.7 5 november
OM-1.4 6 november

Maken wapening fundament

OM-1.5 en DEE-2.7 2-6 november

Speciaal transport

Maandagnacht OM-2.6 en OM-2.1 en RH-1.2
Dinsdagnacht OM-2.5
Woensdagnacht OM-2.4 en RH-1.3
Donderdagnacht RH-1.2
Vrijdagnacht OM-2.3

Opbouw eerste torendelen

OM-2.2 2-7 november

Afronden opbouw en verhuizen kraan naar DEE-1.6

DEE-1.5 2-7 november

Afronden opbouw en verhuizen kraan naar OM-2.8

OM-2.9 2-7 november

Installatiewerk (2-6 november)

RH-1.3 , RH-3.6, DEE-2.4 en DEE-2.7, OM-1.1, OM-1.2,
OM-1.3, OM-1.4, OM-1.6 en OM-1.7
Inkoopstation Lijnen DEE-2, DEE-3, RH-1, RH-3, OM-1,
DEE-1 en Lijn OM-2

Installeren en/of verwijderen pompen voor drainage .
Aanbrengen staalplaten als tijdelijke verharding
bij kraanopstelplaatsen.

Verwijderen tijdelijke verhardingen

Verbeteren toegangsweg naar 1e Exloërmond (Week 45 grondwerk,
Week 46-47 cementgebonden verharding en asfalteren)

Opruimen en aanvullen met grond

Staalplaten als tijdelijke verharding

Voorbereiden uitbreiden kraanopstelplaats RH-1.4
met cementgebonden verharding en asfalt (Week 46)

Voorbereiden uitbreiden kraanopstelplaats DEE-2.2, DEE-2.3, DEE-2.4,
DEE-2.5 met cementgebonden verharding en asfalt (Week 46)

Voorbereiden uitbreiden kraanopstelplaats RH-3.5 en RH-3.6 met
cementgebonden verharding en asfalt (Week 46)

Kabelconnecties in turbines (2-6 november)

DEE-1.1, DEE-1.2, DEE-1.3 en DEE-1.4

2-6 november

Drainreparaties

Lijnen RH-1, DEE-1, OM-1 en OM-2

Inspecties Eco Groen op gehele park

DEE-1.5

Aansluiting Inkoopstation

Lijnen DEE-1 en OM-2

