

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

12-16 oktober

Kraanopstelplaats DEE-1.2 tot DEE-1.5

Kraanopstelplaats OM-2.9 en OM-2.8

Lijn OM-1

DEE-1.3

Gehele site

OM-2.1 tot OM-2.9

OM-2.1 tot OM-2.4

Lijn RH-1

Lijn OM-2/Zwarteweg

Lijn RH-1

Lijn RH-3

Lijn OM-2

Installatie en/of verwijdering waterpompen

Installatie en/of verwijdering waterpompen

Aanbrengen tijdelijke verharding Dideldomweg/Tweederdeweg

Verwijderen tijdelijke verhardingen

Onkruidbestrijding, indien nodig

Aanbrengen en/of verwijderen stalen platen tijdelijke verharding

Afronden bermen naast toegangsweg in overleg met grondeigenaar

Verlagen bermen en afronden wegen

Vorbereiden kraanopstelplaatsen RH-1.3, RH-1.5 tot RH-1.7.

Vorbereiden kraanopstelplaatsen RH-3.2, RH-3.3 en RH-3.4

Uitbreiden kraanopstelplaats OM-2.2

Beton storten

DEE-2.2

14 oktober

RH-3.6

15 oktober

Vanaf 12 oktober

Bouw eerste torendelen:

Bouw gehele windturbine

Afronden bouw

Kwaliteits inspectie

Kabelwerk

DEE-1.6 en DEE-1.7

DEE-1.2 en DEE-1.4

DEE-1.3 en DEE-1.2

DEE-1.1

RH-3.6 Inkoopstation

OM-1 Inkoopstation

OM-2.4 naar OM-2.5

RH-1.7 Inkoopstation

RH-1.4

RH-1 Inkoopstation

Lijn DEE-1

Lijn OM-2

OM-1 Inkoopstation

OM-1.2, DEE-3.1 en

RH-3.6

RH-3 en DEE-3.1

DEE-1 en OM-2

Gehele site

Aanvullen fundament

DEE-2.2

15 oktober

RH-3.6

16 oktober

"

Wapening aanbrengen

OM-1.1

12 oktober t/m 17 oktober

OM-1.2:

12 oktober t/m 17 oktober

Uitgraven bouwput (12 oktober t/m 17 oktober)

DEE-2.4, OM-1.4, OM-1.5, OM-1.6

Installatiewerk

Aanbrengen ankerkooi

DEE-2.6

14 oktober

DEE-2.7

14 oktober"

""

Bezoek ecologen

Koppen snellen

DEE-2.6

12 oktober

DEE-2.7

13 oktober

"

Kraan van DEE-1.3 naar DEE 1.4 en afronden DEE-1.2

Speciaal transport

Maandag intern transport "

Maandagnacht

DEE-1.2 en DEE-1.4

DEE-1.6 en DEE-1.7

OM-2.9 en OM-2.6

Dinsdagnacht

DEE-1.6 en DEE-1.7

Woensdagnacht

OM-2.8

Donderdagnacht

OM-2.5

Vrijdagnacht

OM-2.7

