

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

16 tot 20 november

Kraanopstelplaats DEE-1.5
tot DEE-1.7 en OM-2.9 tot OM-2.7
OM-2.9 tot OM-2.6 en
DEE-1.5 tot DEE-1.7 en Lijn RH-1
DEE-2.7

Installeren en/of verwijderen pompen tbv drainage

Aanleggen en/of verwijderen staalplaten tijdelijke verharding
Toegangsweg tot 1e Exloërmond vanaf DEE-2.7
afgesloten tot 23 november

Beton storten

OM-1.6 18 november
OM-1.7 19 november



Aanvullen fundering met grond

OM-1.6 19 november
OM-1.7 20 november

Voegwerk

DEE-2.4 19 november
DEE-2.5 19 november
OM-1.2 19 november
OM-1.3 19 november

Speciale transporten (16-21 november)

(Schema onder voorbehoud)

Zondagnacht Geen transporten
Maandagnacht RH-1.7, RH-1.4, OM-2.1
Dinsdagnacht Geen transporten
Woensdagnacht RH-1.2, RH-1.4 en RH-1.5
Donderdagnacht Geen transporten
Vrijdagnacht RH-1.3 en RH-1.6



De rotorbladen onderweg van Moerdijk naar Drentse Monden en Oostermoer.

Opbouw afronden DEE-1.6 naar DEE-1.7 en OM-2.8 naar OM-2.7
en van RH-1.5 naar RH-1.6 en RH-1.7

21 november

Opbouw eerste torendelen RH-1.5, RH-1.6 en RH-1.7

21 november

Installatiewerk

Inkoopstations Lijnen DEE-2, DEE-3, RH-1, OM-1,
en DEE-1.7, OM-2.4, OM-2.5, RH-1.2

16-20 november

Horizontale drainage

OM-1.3

16-20 november

Inspecties Eco Groenop gehele windpark

16-20 november