

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

9 tot 13 november

Kraanopstelplaats DEE-1.5 tot DEE-1.7
en Kraanopstelplaats OM-2.9 en OM-2.8
OM-2.1 tot OM-2.9 en DEE-1.4 tot DEE-1.9
en RH-1.2, RH-1.3, RH-1.5 en RH-1.6.
DEE-2.7
DEE-2.7

DEE 2.2

Aanbrengen cementgebonden verharding

RH-3.6 9 november
OM-1.1 en OM-1.2 9 november
RH-3.5 10 november
RH-1.4 10 november
DEE-2.2 10 november
DEE-2.3 t/m DEE-2.6 11 november
RH-3.5 en RH-3.6 11 november
OM-1.1 en OM-1.2 11 november

Asfalteren

RH-1.4 11 november
DEE-2.2 tot DEE-2.6 12 november

9 tot 13 november

Beton storten

OM-1.5 11 november

Aanvullen fundering met grond

OM1.5: 12 november

Aanbrengen wapening

OM1.7 9-13 november

Speciale transporten (onder voorbehoud)

Zondagnacht OM-2.8, DEE 1.6
Maandagnacht RH-1.3, OM-2.3 en OM-2.2
Dinsdagnacht OM-2.8, DEE-1.6 en OM-2.1
Woensdagnacht OM-2.8, DEE-1.6, RH-1.3, OM-2.1
Donderdagnacht OM-2.1 en RH-1.3
Vrijdagnacht RH-1.2, DEE-1.6 en RH-1.4

Hijswerkzaamheden (9-13 november)

RH-1.2 Plaatsing eerste torendelen
RH-1.3 Plaatsing eerste torendelen
RH-1.5 Plaatsing eerste torendelen
OM 2.9 en OM-2.8 Opbouw bovenste delen
windturbine
DEE-1.5 tot DEE-1.7 Opbouw bovenste delen
windturbine

Installatie en/of verwijderen pompen drainage.

Aanbrengen staalplaten als tijdelijke verharding.

Aansluiten toegangsweg op 1e Exloërmond.

Aanbrengen cementgebonden verharding (9-11 november)
en asfalteren (12 november), weg in week 47 afgesloten voor
uitharden materiaal.

Opruimen nabij vaarduiker.



Kabelwerk (9-13 november)

OM-1.1 en OM-1.2
Lijn RH-1
DEE-2.4 en DEE-2.7
OM-1.1, OM-1.2, OM-1.3, OM-1.4, OM-1.6 en OM- 1.7
Lijn DEE-2 Inkoopstation
Lijn DEE-3 Inkoopstation
Lijn RH-1 Inkoopstation
Lijn RH-3 Inkoopstation
Lijn-OM 1 Inkoopstation
Lijnen RH-1, DEE-1,

Aanleg drainage

Lijnen OM-1 en OM-2

Gehele windpark Inspecties Eco Groen

