

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

14-19 december

Kraanopstelplaats DEE-1.6 tot DEE-1.8 en kraanopstelplaats OM-2.8 tot OM-2.6
OM-2.8 tot OM-2.5 en DEE-1.6 tot DEE-1.9,
Lijnen RH-1, OM-1, DEE-1 en OM-2

Aanbrengen en/of verwijderen pompen t.b.v. drainage

Plaatsen staalplaten als tijdelijke verharding en levering onderdelen.

15 december

DEE-2.7, Lijn OM-1

Uitbreiding opstelplaats met asfalt;

plaatsen staalplaten voor bereikbaarheid fundament.

Reparatie opstelplaats met asfalt.

RH-3.4

14 – 18 december

DEE-3.1 en lijn RH-3

Snoeien bomen langs de route



Voegen (14 december)

OM-1.6
OM-1.7

Reparatie drainage

OM-1.3

14 – 19 december

**Opbouw bovenste turbinedelen
(afhankelijk van weersomstandigheden)**

OM-2.6 en DEE-1.8

14 – 15 december

Kabelwerk

RH-1.1, RH-1.7 en DEE-1.7

Opbouw onderste torendelen

OM-1.3, OM-1.4 en OM-1.5

Speciale transporten

(14 – 19 december, onder voorbehoud)

Maandagnacht RH-1.6

Dinsdagnacht OM-1.2

Woensdagnacht RH-1.5

Donderdagnacht OM-1.4 en OM-1.5

Vrijdagnacht OM-1.2

Kabelwerk fundamenten

OM-1.6 en OM-1.7