

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

7 - 12 december

Kraanopstelplaats DEE-1.6 tot DEE-1.8 en
Kraanopstelplaats OM-2.8 tot OM-2.6

Plaatsen en/of verwijderen pompen voor drainage.

OM-2.8 tot OM-2.6 en DEE-1.6 tot
DEE-1.9, Lijnen RH-1, OM-1, DEE-1, OM-2

Aanbrengen staalplaten tijdelijke verharding
bij toegangswegen.

DEE-2.7 en OM-1.3 tot OM-1.7

Uitbreiden opstelplaats (asfalteren in week 51)

RH-3.4

Herstel opstelplaats (asfalteren in week 51)

Speciale transporten

(7-12 december, onder voorbehoud)

Zondagnacht	OM-1.1
Maandagnacht	OM-1.4
Dinsdagnacht	OM-1.2
Woensdagnacht	OM-1.3, OM-1.5 en RH-1.5
Donderdagnacht	RH-1.6 en RH-1.7
Vrijdagnacht	OM-1.1 en OM-1.2

Kabelwerk

OM-1.4, OM-1.5, DEE-2.6 en DEE-2.7

Installatiewerk (kabels)

RH-1.6, RH- 1.1, RH-1.4 en RH-1.7, DEE-1.1 tot DEE-1.5 en
Inkoopstation DEE-1, OM-2.9 en Inkoopstation Lijn OM-2

Voegen

OM-1.6	7 december
OM-1.7	7 december

Testen installatie

Inkoopstations Lijnen DEE-2, DEE-3, RH-1, RH-3, OM-1

Opbouw bovenste delen windturbine

Van OM-2.7 naar OM-2.6

Drainagewerk

OM-1.3

Opbouw onderste torendelen

OM-1.1 tot OM-1.2

Inspecties ECO Groen

Gehele windpark

