

Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)

Speciale transporten

Week van 1-5 februari

Maandagnacht	DEE-2.4 en DEE-2.3
Dinsdagnacht	DEE-2.4 en DEE-2.2
Woensdagnacht	DEE-2.3 en DEE-2.4
Donderdagnacht	Geen transport gepland
Vrijdagnacht	DEE-2.2



29 januari – 6 februari

OM-2.4	Opbouw windturbine
OM-2.3	Opbouw grote hijskraan na afronden OM-2.4
RH-1.7	Opbouw windturbine
RH-1.6	Opbouw grote hijskraan na afronden RH-1.7

1 – 5 februari

Gehele windpark	Aanbrengen en verplaatsen staalplaten als tijdelijke verharding
DEE-1.7	
RH-1.7	
OM-1.2 en OM-1.1	Installatiewerk bekabeling
Gehele windpark	Verwijderen gronddepots

Hoe ver is het werk gevorderd per locatie?

Bekijk de kaart op: www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020-2021/ (onder 'vorderingen bouw')