

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

**Speciale transporten (11-16 december, onder voorbehoud)**

Zondagnacht:	DEE-3.1
Maandagnacht	DEE 3.1 en OM-2.4
Dinsdagnacht	DEE-3.1
Woensdagnacht	Geen transport
Donderdagnacht	DEE-3.1 en RH-3.2
Vrijdagnacht	OM-1.7, RH-3.5 en RH-3.6



**11-15 januari**

Gehele windpark

(Ver)plaatsen staalplaten als tijdelijke verharding

**10-11 januari**

Lijn DEE-1

Demobiliseren DEE-1.8 en opbouw DEE-1.9

**11-16 januari**

DEE-1.9 en OM-2.6

Opbouw bovenste deel

**15-16 januari**

OM-1.6

Opbouw onderste torendelen

**11-15 januari**

DEE-1.1 tot DEE-1.6

DEE-1.8 en DEE-1.9

OM-2.9 tot OM-2.7 en RH-1.1 tot RH-1.6.

Afwerking div. werk

**12 januari**

DEE-1.6, DEE-1.7 en OM-2.9,

OM-2.8 en OM-2.7.

DEE-1.5 en OM-2.9

Diverse installatiewerkzaamheden  
Testen meters Inkoopstations