

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)



Speciale transporten (18-24 januari, onder voorbehoud)

Zondagnacht:	DEE-3.1 en OM-1.7
Maandagnacht	RH-3.5
Dinsdagnacht	RH-3.2
Woensdagnacht	RH-3.6
Donderdagnacht	OM-1.3
Vrijdagnacht	(Nog) geen transporten gepland



18-22 januari

Gehele windpark
DEE-2.2 tot DEE-2.7

(Ver)plaatsen staalplaten als tijdelijke verharding.
Vorbereiding wegverbreding bij aansluiting
Drentse Mondenweg

Tot 23 januari

OM-2.6 naar OM-2.5

Verplaatsen grote kraan

DEE-1.9

Opbouw bovendeeel windturbine

RH-1.7

Verplaatsen kraan na afronding DEE-1.9

OM-1.6

Ontmantelen kleine kraan

18-22 januari

DEE-1.5, DEE-1.6

DEE-1.7,

Lijnen OM-2, RH-1

OM-1, DEE-3

en RH-3

Installatiewerk bekabeling

Hoe ver is het werk gevorderd per locatie?

Bekijk de kaart op: www.drentsemondendoostermoer.nl/bouwprogramma-2020-2021/ (onder 'vorderingen bouw')