

Sneeuw zorgt voor veel extra werk aan toegangswegen van het windpark

Nadat de wind ons geruime tijd parten had gespeeld bij de bouw, werden we afgelopen weekeinde verrast met sneeuw. We waren echter voorbereid en wisten daarvoor de toegangs- wegen berijdbaar te houden.

Vanaf zondagmiddag zijn met name sneeuwschuivers (8 in totaal) ingezet om de stuifsnieuw zoveel mogelijk te verwijderen. Vele kilometers aan wegen kregen aandacht. De bouwplanning stond centraal: waar het bouwverkeer werd verwacht is als eerste sneeuw geruimd.

De stevige wind zorgde op diverse plaatsen voor sneeuwduinen. Met name in bochten moest extra werk worden verricht. Als het echt nodig was werd zout gestrooid. Dat werd echter tot een minimum beperkt. Omdat er behalve geasfalteerde weggedeelte ook delen waren met rijplaten, was bij de werkzaamheden extra voorzichtigheid raadzaam.



De sneeuwschuiver moest immers niet met de sneeuw ook de rijplaten verschuiven. De afgelopen week bleef het wegdek aandacht vragen, mede door het stuiven van de dunne sneeuw.

De gehele week bleven sneeuwruimers paraat om opgewaaide sneeuw te verwijderen of om te assisteren op plaatsen waar de bouwplanning wijzigde.

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

15-19 februari

Lijn RH-3, DEE-2, RH-1.7
lijke verharding
RH-1.5 en OM-2.2

RH-1.6
kraan naar RH-1.5
OM-2.3
kraan naar OM-2.2
Lijnen DEE-1 en OM-2
OM-1.1, OM-1.2,
OM-1.3 en RH-1.7
Lijnen DEE-1, OM-2
en OM-1

Aanbrengen en verplaatsen staalplaten als tijde-

Aanbrengen staalplaten tbv grote hijskraan

Afronden opbouw windturbine en verhuizing

Afronden opbouw windturbine en verhuizing

Inspecties

Installatiewerk kabels

Installatiewerk

Speciale transporten Week van 15-19 februari

Zondagnacht
RH-1.6 en OM-2.3
Maandagnacht
DEE-2.2 en DEE-2.5
Dinsdagnacht
RH-3.6 en DEE-2.6
Woensdagnacht
DEE-2.3 en DEE-2.6
Donderdagnacht
Geen transporten
Vrijdagnacht
RH-3.5

(Dit schema kan nog wijzigen ivm. de sneeuwomstandigheden van afgelopen week)