

Werkzaamheden komende week  
(als de weersomstandigheden het toe laten)

**Speciale transporten**

Week van 22-26 februari

Zondagnacht	Geen transport
Maandagnacht	DEE-2.2 en RH-3.4
Dinsdagnacht	RH-3.5
Woensdagnacht	RH-3.5 en RH-3.3
Donderdagnacht	RH-3.5
Vrijdagnacht	RH-3.3 en RH-3.2



**22-26 februari**

Gehele windpark

RH-1.5

OM-2.2

Staalplaten aanbrengen als tijdelijke verharding (bochten en kraanopstelplaatsen)

Opbouw bovendeeel windturbine. Aansluitend verhuizen grote kraan naar RH-1.4

Opbouw bovendeeel windturbine. Aansluitend verhuizen grote rkaan naar OM-2.1

OM-1.1, OM-1.2 en OM-1.3

DEE-1.7, DEE-1.8, DEE-1.9,

OM-2.8, OM-2.6, OM-2.5

en OM-2.3

Lijnen DEE-1, OM-2 en OM-1

Aanpassen en trekken van kabels

Aansluiten bekabeling

Installatiewerk

**Hoe ver is het werk gevorderd per locatie?**

Bekijk de kaart op: [www.drentsemondendoostermoer.nl/bouwprogramma-2020-2021/](http://www.drentsemondendoostermoer.nl/bouwprogramma-2020-2021/) (onder 'vorderingen bouw')