

Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)

Speciale transporten

Week van 1-6 maart

Zondagnacht	Geen transporten
Maandagnacht	RH-3.3
Dinsdagnacht	RH-3.3
Woensdagnacht	RH-3.4
Donderdagnacht	RH-3.4
Vrijdagnacht	RH-3.5



Vrijdag is RH-1.5 (links) afgerond. Ook bij OM-2.2 (rechts) vorderde de bouw deze week goed.

1-6 maart

Gehele windpark Aanbrengen/verplaatsen staalplaten als tijdelijke verharding

1-5 maart

RH-1.4	Opbouw bovenste deel windturbine; aansluitend verhuizen grote kraan naar RH-1.3
OM-2.1	Opbouw bovenste deel windturbine; aansluitend verhuizen grote kraan naar volgende locatie
OM-1.1 en OM-1.2, OM-1.4 en OM-1.5	Aanpassing kabels, glasvezelkabelinstallatie en het naar binnen trekken van de kabels
RH-1.1, RH-1.2, RH-1.4, RH-1.5 en RH-1.6	Afwerking bekabeling in kelderverdieping
Lijnen DEE-1, OM-2 en RH-1	Werk aan glasvezelbekabeling

2 maart

DEE-1.8, DEE-1.9,
OM-2.6, OM-2.4
en RH-1.7 Installeren meters

