

Werkzaamheden komende week  
(als de weersomstandigheden het toe laten)

### Speciale transporten

#### Week van 8-12 februari

Zondagnacht	RH-1.6 en OM-2.3
Maandagnacht	DEE-2.3, DEE-2.5 en DEE-2.6
Dinsdagnacht	DEE-2.3 en DEE-2.4
Woensdagnacht	DEE-2.2 en DEE-2.4
Donderdagnacht	RH-3.6 en DEE-2.3
Vrijdagnacht	Geen transport



#### 8-12 februari

Hoeken van OM-2.3, RH-3.6 RH-3.5 en RH-3.4

Aanbrengen en/of verplaatsen staalplaten als tijdelijke verharding

OM-2.4

Opbouw bovendeeel windturbine  
Aansluitend verhuizen kraan naar OM-2.3

RH-1.7

Verhuizen kraan naar RH-1.6 en opbouw windturbine.  
Aansluitend verhuizen kraan naar RH-1.5

OM-1.1, OM-1.3 en OM-1.4, RH-1.7

Installatiewerk bekabeling

#### Hoe ver is het werk gevorderd per locatie?

Bekijk de kaart op: [www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020-2021/](http://www.drentsemondenoostermoer.nl/bouwprogramma-2020-2021/) (onder 'vorderingen bouw')