

Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)

17-21 mei

OM-1.4-OM-1.7

Verwijderen tijdelijke verharding

RH-3.3

Aanbrengen tijdelijke verharding

DEE-2.6 tot DEE-2.4, OM-1.7 en RH-3.4

Wijzigen tijdelijk verharding
vanwege grote hijskraan

lijn OM-2 en lijn DEE-1

Afrondend werk

DEE-2.5
windturbine;

Afronden opbouw bovendeeel

naar DEE-2.4

na afronding verhuist de hijskraan

RH-3.2

Afronden opbouw bovendeeel windturbine;
na afronding verhuist de hijskraan naar RH-3.4

RH-1.5, RH-1.4, OM-1.3 en OM-1.4

Installatiewerk

DEE-1.9, OM-2.1, OM-2.2, RH-1.6, RH-1.7,
RH-1.5 en RH-1.4

Aansluiten

DEE- 1.7, DEE-1.8, DEE-1.9
OM-2.3, OM-2.2 en OM-2.1

Commissioning

DEE- 1.1, DEE-1.2, DEE-1.3, OM-2.9 en OM-2.6

Testrondes

DEE-2.7, DEE-2.6 en OM-1.6

Kabelwerk

lijn DEE-1

Aanbrengen granulaat rond hoeken



Speciale transporten

Week van 17-22 mei

De gehele week zijn er geen speciale transporten

