

**Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)**

3-7 mei

Lijn RH-1 en OM-1.3

Verwijderen tijdelijke verharding

DEE-2.6 tot DEE-2.4
OM-1.5 tot OM-1.7

Opslag stalen platen en tijdelijke verharding t.b.v. hijskraan

DEE-2.6

Opbouw bovenste deel windturbine; na afloop verhuist hijskraan naar DEE-2.5

OM-1.6

Opbouw bovenste deel windturbine; na afloop verhuist hijskraan naar OM-1.7

OM-2.1, OM-1.1, OM-1.3 en DEE-1.9

Inspecties en EMC

7 mei

DEE-1.7 en DEE-1.9

Inschakelen

3-8 mei

DEE-1.6, DEE-1.7, OM-2.5 en OM-2.4

Commissioning

DEE-1.3, OM-1.4, OM-2.9 en OM-2.8

Testrondes

lijn RH-1, DEE-1.1, DEE-1.6, OM-2.9

Afronden glasvezel

OM-2.5, RH-1.1, RH-1.2, RH-1.4,
RH-1.5, RH-1.7, DEE-1.1, DEE-1.6

Installatiewerk

OM-2.9, OM-2.5, RH-1.1, RH-1.2
en RH-1.3, lijn OM-2

Aanleg drainage

DEE-1.5

Plaatsen poeren voor hekwerk

lijn OM-1, lijn RH-3, lijn DEE-2 en
DEE-3.1

Slepen; preventie nestelen vogels

Speciale transporten

Week van 2-7 mei

Zondagnacht:

Geen transporten

Maandagnacht

OM-1.7 en OM-1.4

Dinsdagnacht

RH-3.3, OM-1.7 en OM-1.4

Woensdagnacht

DEE-2.7 en DEE-2.2

Donderdagnacht

DEE-2.7 en DEE-2.2

Vrijdagnacht

DEE-2.6

