

**Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)**

10-14 mei

lijn RH-1	Uitnemen tijdelijke staalplaat verhardingen
RH-3.2 en RH-3.3	Bochtverbredingen
DEE-2.6, DEE-2.4, OM-1.6 en RH3.2	Verhardingen t.b.v. grote hijskraan
lijnen DEE-1 en OM-2	Afronden van werkzaamheden
DEE-2.5	Afronden bouw windturbine en verhuizen kraan naar DEE-2.4
OM-1.7	Afronden bouw windturbine en verhuizen kraan naar RH-3.2
RH-1.7, RH-1.6, OM-1.2, OM-1.1 en OM-1.3	Installatiewerk
OM-2.2 en OM-2.1	Inschakelen
DEE-1.7, DEE-1.8, OM-2.4 en OM-2.3	Commissioning
DEE-1.4 en DEE-1.3	Test
RH-1.1, RH-1.3, OM-1.2 en OM-1.5	Werk glasvezel
RH-1.1, OM-1.1 en OM-1.5	Grondwerk kabels
OM-2.4 en OM-2.1	Drainagewerkzaamheden
lijn DEE-1	Plaatsen hekwerk rond fundering
lijn OM-2	Plaatsen betonpoeren voor hekwerk
lijn OM-1, lijn RH-3, lijn DEE-2 en DEE-3.1	Slepen: preventie nestelen broedvogels op plaatsen waar de hoofdkraan nog moet worden opgebouwd.

Speciale transporten

Week van 10-15 mei

Zondagnacht	Geen transporten
Maandagnacht	Geen transporten
Dinsdagnacht	DEE-2.4 en RH-3.3
Woensdagnacht	Geen transporten
Donderdagnacht	Geen transporten
Vrijdagnacht	Geen transporten

