

Werkzaamheden komende week  
(als de weersomstandigheden het toe laten)

31 mei-4 juni  
lijn DEE-2

Verwijderen tijdelijke verharding

RH-3.2 en RH-3.3

Aanpassingen wegen en aansluitingen

lijn RH-1

Afrondende werkzaamheden

lijnen OM-1, RH-1 en DEE-2

Aansluiten bekabeling

lijn OM-2

Aanbrengen banden en granulaat rond fundering

Gehele windpark

Controle wateroverlast op/langs wegen

lijn RH-1

Drainage werkzaamheden

lijn DEE-1

Plaatsen hekwerk

lijn OM-1, lijn RH-3, lijn DEE-2  
en lijn DEE-3.1

Slepen op locatie bouwkraan (voorkomen nestelen vogels)

1 juni  
lijnen RH-1, OM-1, DEE-1 en OM-2

Plaatsen meters

31 mei-5 juni  
DEE-2.4

Afronden bouw bovendeel windturbine; verhuizen kraan naar DEE-2.3

RH-3.2

Afronden bouw bovendeel windturbine; verhuizen kraan naar RH-3.4

RH-1.3, RH-1.2, RH-1.1, OM-1.2,  
OM-1.1 en OM-1.3

Inspecties

RH-1.5 en RH-1.4

Aansluiting

DEE-1.5, DEE-1.7, DEE-1.8 en OM-2.2

Commissioning

OM-2.8, OM-2.7, OM-2.9, OM-2.6,  
DEE-1.4 en DEE-1.6

Testrondes