

**Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)**

**7-12 juni**

lijn DEE-2	Verwijderen tijdelijke verharding (staalplaten); Opslag bij RH-3.3
DEE-2.4, DEE-2.2, RH-3.4 en DEE-3.1	Tijdelijke verharding t.b.v. kraan
lijn RH-1	Afronden werkzaamheden
DEE-2.3	Bouw bovenste deel windturbine: na afronding verhuist de kraan naar DEE-2.2
RH-3.4	Bouw bovenste deel windturbine: na afronding verhuist de kraan naar RH-3.3
RH-1.1, RH-1.2, OM-1.4, DEE-2.6 en DEE-2.7	Inspecties
RH-1.4, RH-1.5 en RH-1.7	Aansluiten
DEE-1.9 en RH-1.6	Commissioning
OM-2.9, OM-2.8 en OM-2.5	Testrondes
Gehele windpark	Herstelwerkzaamheden
lijnen RH-3 en DEE-2	Installatiewerk kabels
RH-1.3, OM-1.1, OM-1.2 en OM-1.3,	Aansluiten
lijn RH-1	Afronden en aanvullen terrein rond funderingen
Gehele windpark	Maatregelen wateroverlast
lijn RH-1	Aanleg drainage rond funderingen en langs toegangswegen.
lijn OM-2	Plaatsen hekwerken.
lijn OM-1, lijn RH-3, lijn DEE-2 en DEE-3.1	Slepen, ter voorkoming van nestelen vogels.
lijnen RH-1, OM-1, DEE-1 en OM-2	Plaatsen meters en aansluiten op onderstations

