

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

19-24 juli

lijnen OM-1, RH-3 en DEE-2	Verwijderen laatste staalplaten (tijdelijke verharding)
lijn DEE-2	Versmallen cementgebonden verharding
DEE-2.1	Afronden opbouw; aansluitend demontage van kraan
DEE-2.4, OM-1.6, RH-3.5 en RH-3.6	Inspecties
OM-1.6, OM-1.7, DEE-2.4 , RH-3.5, en RH-3.6	Aansluiten
OM-1.5, DEE-2.7, DEE-2.6 en DEE-2.5	Commissioning
Gehele windpark	Testrondes
Gehele windpark	Inspecties bladen
DEE-2.2	Kabelwerk
lijnen RH-1 en OM-1, DEE-2.4 RH-3.5 en RH-3.6	Aansluiten
RH-3.5, RH-3.6, DEE-3.1, DEE-2.2 en DEE- 2.3	Opruim werkzaamheden
lijn-OM.1	Aanvullen granulaat rond windturbine en plaatsen betonnen poeren voor hekwerk.
lijnen RH-3 en DEE-2	Plaatsen meters
lijnen RH-1, DEE-1 en OM-1	Check meters

