

Waarom staan de molens stil?

Het in bedrijf stellen en opleveren van de windturbines nadat ze bouwkundig zijn afgerond, is een tijdrovend proces. Op dit moment is nog steeds geen van de windturbines gereed voor oplevering en zijn alle windturbines nog volledig in beheer bij de bouwer: Nordex.

Indien Nordex dat voor haar werkzaamheden noodzakelijk acht, dan kan het gebeuren dat de bouwer beslist om tijdelijk alle turbines in het windpark stil te zetten. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben

met zaken die in één keer worden aangepakt in alle windturbines. Ook kan de oorzaak zijn gelegen in een technisch probleem in één turbine waarvan de oorzaak niet direct wordt begrepen. Uit voorzorg zet Nordex in die situatie alle turbines tijdelijk stil om zeker te stellen dat eenzelfde probleem zich niet ook in andere turbines gaat voordoen.



Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

23-28 augustus

OM-2.2, OM-2.1, OM-2.5 en Zwarteweg

lijn RH-3, DEE-3.1 en OM-1.6

Gehele windpark

lijn DEE-2

OM-1.6, RH-3.3, RH-3.4

Gehele windpark

Gehele windpark

lijn DEE-2

lijn DEE-2

Gehele windpark

lijn DEE-2

Gehele windpark

lijn OM-2

Gehele windpark

Aanbrengen Tamarc

Verwijderen bochtverbredingen

Afvoeren materiaal

Aansluiten

Commissioning

Testrondes

Inspecties rotorbladen

Afrondende aansluitwerkzaamheden

Aanvullen granulaat rond fundering

(indien drainage is afgerond)

Onkruid maaien

Aanbrengen drainage

Plaatsen en callibreren meters

Plaatsen hekwerk

Overname inspecties